



Торговая марка ПРАВИЛО принадлежит ООО "ВФ СТРОЙ"

Приложение №3 к договору № 001/01-23

План график производства и финансирования по объекту

№	Наименование	Вид работы	Длит.	Начало	Окончание	Сумма
1	Оплата арматуры (кол-во арматуры будет уточнено после КР)	Оплата Материалов	0	25.01.2023	25.01.2023	181584,26
2	Оплата стеновых блоков и клея	Оплата Материалов	0	25.01.2023	25.01.2023	484657,5
3	Оплата материалов технотекстиль (геотекстиль, плантер, ЭППС, утеплитель, гидро и пароизоляции)	Оплата Материалов	0	25.01.2023	25.01.2023	180751,82
4	Подготовительные работы, завоз материалов, подготовка КР фундамента	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,	12	25.01.2023	09.02.2023	-
5	Оплата материалов: Земляные работы	Оплата Материалов	0	10.04.2023	10.04.2023	84366,68
6	Оплата материалов: Устройство фундамента	Оплата Материалов	0	10.04.2023	10.04.2023	296728,51
7	Оплата материалов: Подготовительные работы, подготовка площадки	Оплата Материалов	0	10.04.2023	10.04.2023	19500
8	Земляные работы	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	7	17.04.2023	25.04.2023	-
9	Оплата работ: Земляные работы	Оплата Работ	0	26.04.2023	26.04.2023	69390,75
10	Устройство фундамента	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА	18	26.04.2023	23.05.2023	-
11	Оплата ОСТАТКА материалов: Кладка несущих стен, монтаж перемычек, вентканалов, внутр.перегородок	Оплата Материалов	0	15.05.2023	15.05.2023	310462,8
12	Оплата работ: Устройство фундамента	Оплата Работ	0	24.05.2023	24.05.2023	204135,46
13	Кладка несущих стен 1-го этажа, монтаж перемычек, вентканалов, внутр.перегородок	КЛАДКА НЕСУЩИХ СТЕН, МОНТАЖ	14	24.05.2023	13.06.2023	-
14	Оплата ОСТАТКА материалов: Монтаж перекрытия 1-го этажа	Оплата Материалов	0	05.06.2023	05.06.2023	291859,77
15	Оплата работ: Кладка несущих стен 1-го этажа, монтаж перемычек, вентканалов, внутр.перегородок	Оплата Работ	0	14.06.2023	14.06.2023	271870,08
16	Монтаж перекрытия 1-го этажа	МОНТАЖ ПЕРЕКРЫТИЯ 1-ГО ЭТАЖА	21	14.06.2023	12.07.2023	-
17	Кладка несущих стен 2-го этажа, монтаж перемычек, вентканалов, внутр.перегородок	КЛАДКА НЕСУЩИХ СТЕН, МОНТАЖ	14	12.07.2023	31.07.2023	-
18	Оплата работ: Монтаж перекрытия 1-го этажа	Оплата Работ	0	13.07.2023	13.07.2023	145475,46
19	Оплата ОСТАТКА материалов: Монтаж стропильной системы	Оплата Материалов	0	24.07.2023	24.07.2023	279929,46
20	Оплата работ: Кладка несущих стен 2-го этажа, монтаж перемычек, вентканалов, внутр.перегородок	Оплата Работ	0	31.07.2023	31.07.2023	250000
21	Монтаж стропильной системы	МОНТАЖ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ	15	01.08.2023	21.08.2023	-
22	Оплата материалов: Монтаж кровельного покрытия	Оплата Материалов	0	07.08.2023	07.08.2023	281977,72
23	Оплата работ: Монтаж стропильной системы	Оплата Работ	0	22.08.2023	22.08.2023	189274,52
24	Монтаж кровельного покрытия	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ	15	22.08.2023	11.09.2023	-
25	Оплата работ: Монтаж кровельного покрытия с учетом скидки 67153,93 руб.	Оплата Работ	0	12.09.2023	12.09.2023	145778,44

*Сроки производства работ могут быть скорректированы при понижении температуры воздуха -5 С, ввиду невозможности обеспечения качества производимых работ.

Подпись подрядчика _____

Подпись заказчика _____